工程表

工事名　学校法人藤田学園中圧A計画　ガス管敷設工事	路線名　藤田学園構内	施工会社　㈱山田商会 担当　田中将浩(080-3596-1599)

工種	月・日	9月	10月	11月
試掘工	22:00～翌6:00			
カッター工	22:00～翌6:00			
ガス管埋設工事	22:00～翌6:00	エリア1 エリア2 エリア3 エリア4 エリア5		
耐圧気密試験	24h(構外での作業)			
舗装工事	22:00～翌6:00			

ガス管埋設工事の流れ

22:00～1:00	掘削	地盤が固い場合ハツリ作業有り
1:00～2:00	配管、溶接接合	
2:00～6:00	埋め戻し	

9/1試掘範囲:エリア①～②
9/2試掘範囲:エリア②～④
9/3試掘範囲:エリア④～⑤
9/4カッター工事範囲:エリア①～③
9/5カッター工事範囲:エリア③～⑤
9/8～10/22ガス管埋設工事①～⑤
10/27～11/22舗装工事:エリア①～⑤